

Отчёт
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования
Муниципального образования Зуёкское сельское поселение Белогорского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5 гр.3-гр. 4	6
Всего	1 433 980,00	1 433 980,00	1 433 980,00	0	
в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым	911 000,00	911 000,00	911 000,00		
денежные средства местного бюджета	215 180,00	215 180,00	215 180,00		
денежные средства жителей населенного пункта	47 800,00	47 800,00	47 800,00		
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	260 000,00	260 000,00	260 000,00		

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с.Барабаново, ул. С.Сейтвелиева	ед.	1	1

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

расчистка территории, уборка, выравнивание основания, софинансирование

3.2. Спонсоры:

софинансирование, предоставление техники для дополнительных работ (трактор)

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - _____ чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - _____ чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершен полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:
начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 2025 г.,
ввода объекта в эксплуатацию - 2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

7. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Зуйского сельского
совета - глава администрации Зуйского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым
_____ Домницкий А.В.

Ф.И.О. (подпись)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

_____ Ф.И.О. (подпись)

М.П. _____
Исполнитель (подпись) _____ Шушикова А.О.
(расшифровка подпись)

